

**КИЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
„ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКТЕПЛОМЕРЕЖА”**

08400, Київська область, м. Переяслав, вул. І. Мазепи, 33
Р/р UA 38 320478 0000026007924431181 в ПАТ АБ «Укргазбанк», код 20598264.
Тел./факс : (045-67) 5-35-47 – приймальня, e-mail: teplo_phm@ukr.net

**ІНФОРМАЦІЯ
по КП КОР «Переяслав-Хмельницьктепломережа» про стан
готовності до опалювального періоду 2026/2027**

Предметом діяльності підприємства є виробництво, транспортування та постачання теплової енергії. Підприємство належить до сектору – системи забезпечення та підсектору – комунальні послуги.

КП КОР «Переяслав-Хмельницьктепломережа» здійснює свою діяльність на території м.Переяслава (8 котелень, 15,666 км теплових мереж у 2-х трубному вимірі) і с.Циблі Бориспільського району (1 котельня, 2,065 км теплових мереж у 2-х трубному вимірі), загалом – 9 котелень, 17,731 км теплових мереж у 2-х трубному вимірі. 4 котельні підприємства з 9 працюють на 2-х видах палива - природному газі та альтернативному твердому паливі (дрова, паливні брикети).


Підприємство експлуатує 35 котлів, в тому числі з терміном експлуатації більше 20 років – 21 котел. 12 котлів працюють на твердому паливі. Котельні на цей час завантаженні в середньому на 27-60%. Встановлена потужність котелень складає 76,585 Гкал/год, приєднане теплове навантаження – 20,646 Гкал/год, тобто підприємство завантажено лише на 27,0 %. Приєднане теплове навантаження по групам: I група (населення) – 12,905 Гкал/год., II група (бюджет) – 7,24 Гкал/год., III група (інші) – 0,501 Гкал/год.

Підприємство надає теплову енергію для опалення 3,9 тис. абонентів I групи, 25 бюджетним установам і 21 госпрозрахунковим підприємствам. Загальна опалювальна площа - 286678 кв. м., в тому числі населення – 200432 кв.м, бюджетні установи – 80870 м. кв., інші споживачі – 5375 м. кв.

- Проведені весняні гідравлічні випробування мереж і котлів на міцність та щільність під підвищеним тиском.
- Підтверджено статус підприємства критично важливого для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період та оформлені і затверджені паспорти безпеки котельних підприємства.
- Проведено огляд теплових мереж та проведено ревізію, ремонт та заміну запірної арматури в теплових камерах, стан готовності – 80%.
- Котельні підприємства облаштовані дизель-генераторами в кількості 10 шт. (9 шт. в.ч.1 резервний – м. Переяслав, , 1 шт. – с. Циблі).

- В 2026 році замінено трубопроводів на попередньо-ізольовані в розмірі – 400,0 погонних метрів на суму 1800,0 тис. гривень.
- Проведені роботи із заміни ємностей запасу сирової води, шляхом встановлення нових поліпропіленових ємностей в кількості 4-х штук по 10 м.3. з обв'язкою ємностей на котельні по вул. І.Мазепи, 33-В. на суму 560,0 тис.грн.
- Проводяться роботи з виготовлення проектно-кошторисної документація на встановлення частотних перетворювачів на котельнях по пров. Літописному, вул. Волонтерська, вул.І. Мазепи, та вул. Київська на резервне обладнання на суму 678,5 тис.грн.
- Проведені роботи з встановлення шаф керування з частотним перетворювачем на котельнях по пров. Літописному та вул. Київська на суму 1347,3 тис.грн.
- Закуплено ПЕ труб, комплекти стиків та коліна близько на 1387,0 тис. грн. та запірної арматури на 470,4 тис грн.
- Закуплено системи автоматичного запуску дизель-генераторів (АВР) в кількості – 3 од. на суму 151,2 тис.грн.
- Проведений капітальний ремонт мережевого насосу із заміною гідравлічної частини на кот.І.Мазепи на суму 35,0 тис.грн.
- Проведено перевірку приладів обліку газу, води, манометрів, термометрів, датчиків тиску, ремонт систем автоматики безпеки КВП і А. на суму 300,0 тис.грн.

В.о.генерального директора



Наталія ПОЛЩУК